

Avance en los Indicadores de los Proyectos de Construcción de Carreteras Alimentadoras y Caminos Rurales (K031)

Cierre Ejercicio
2020

NIVEL	OBJETIVOS	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODICIDAD	META ANUAL		AVANCES AL CIERRE DEL EJERCICIO 2020	
Fin	Contribuir al desarrollo económico incluyente mediante la construcción y modernización de caminos rurales y alimentadores	Porcentaje de incremento de la red rural y alimentadora pavimentada.	Porcentaje	Bianual	0.075%		0.084%	
Propósito	Los usuarios de caminos rurales y alimentadora cuentan con infraestructura carretera construida y modernizada.	Porcentaje de kilómetros atendidos con trabajos de construcción y modernización.	Kilometros	Anual	100%	81.00	112%	90.35
Componente	Caminos rurales y alimentadores construidos y modernizados.	Porcentaje de caminos rurales y alimentadores atendidos con trabajos de construcción y modernización.	Caminos	Trimestal	100%	12	100%	12
Actividad	A1.- Seguimiento a la licitación de los caminos del Programa de Construcción y Modernización de Caminos Rurales y Alimentadores.	Porcentaje de avance en la licitación de los caminos del Programa de Construcción y Modernización de Caminos Rurales y Alimentadores.	Licitaciones	Trimestal	100%	12	100%	12
	A2.- Seguimiento al gasto de recursos del Programa de Construcción y Modernización de Caminos Rurales y Alimentadores.	Porcentaje de avance financiero del Programa de Construcción y Modernización de Caminos Rurales y Alimentadores	Millones de Pesos	Trimestal	100%	950.00	103%	981.78
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas								
Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo.								
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.								
Porcentaje de incremento de la red rural y alimentadora pavimentada								
Causa	Derivado de los procesos de licitación se presentaron economías, por lo que se implementaron las acciones correspondientes para licitar meta adicional en 4 obras				Efecto	Se realizaron trabajos en metas adicionales a las programadas en el periodo		
Otros Motivos	Sin Información.							
Porcentaje de kilómetros atendidos con trabajos de construcción y modernización.								
Causa	Derivado de los procesos de licitación se presentaron economías, por lo que se implementaron las acciones correspondientes para licitar meta adicional en 4 obras				Efecto	Se realizaron trabajos en metas adicionales a las programadas en el periodo		
Otros Motivos	Sin Información.							
Porcentaje de caminos rurales y alimentadores atendidos con trabajos de construcción y modernización.								
Causa	Los Centro SCT realizaron los procesos de contratación de las obras programadas				Efecto	Se realizan los trabajos en los caminos programados.		
Otros Motivos	Sin Información.							
Porcentaje de avance en la licitación de los caminos del Programa de Construcción y Modernización de Caminos Rurales y Alimentadores								
Causa	Los Centro SCT realizan la programación de las licitaciones de las obras, asimismo, solicitan autorización para iniciar con los procesos de licitación.				Efecto	Se realizan las licitaciones programadas		
Otros Motivos	Sin Información.							
Porcentaje de avance financiero del Programa de Construcción y Modernización de Caminos Rurales y Alimentadores								
Causa	Derivado de los procesos de licitación se presentaron economías, por lo que se implementaron las acciones correspondientes para licitar meta adicional en 4 obras y ejercer dichas economías. Por otra parte se destinaron recursos adicionales para pago de adeudos de ejercicios anteriores.				Efecto	Se ejercer recursos adicionales a los programados		
Otros Motivos	Sin Información.							