

SEGUIMIENTO PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION 2024

Dirección General de Carreteras Programa de Construcción y Modernización de Carreteras

Registro SHCP	Carretera	Avance Financiero		Avance Físico	
		Autorizado Modificado MDP	Monto Ejercido Marzo MDP	Meta Modificada km	Meta Ejecutada Marzo Km
Baja California		56.5	15.5	0.2	0.1
20096220002	Carretera Transpeninsular, tramo del km 15+400 al km 21+600	56.5	15.5	0.2	0.1
Chiapas		987.4	80.1	0.0	0.0
11096270038	Rizo de Oro-La Concordia 2 Puentes	987.4	80.1	14.5% Pte. Concordia y 75% Pte. Rizo de Oro	8.9% Pte. Concordia y 16.7% Pte. Rizo de Oro
Guerrero		2,013.1	1,014.7	43.7	21.0
22096320001	Modernización de la carretera federal Las Cruces-Pinotepa Nacional MEX-200, tramo: Las Vigas-Lím. de Edos. Gro./Oax.	2,012.7	1,014.7	43.7	21.0
8096320020	Acapulco-Zihuatanejo	0.4	0.0	Adeudo	0.0
Hidalgo		2,122.8	172.1	20.9	3.6
12096330030	Construcción de la Carretera Real del Monte - Ent. Huasca	1,645.4	91.1	2.1	0.4
20096330001	Pachuca - Huejutla, tramo: Cerro Colorado - Zacualtipán	477.4	81.0	18.8	3.2
Oaxaca		848.0	158.6	0.8	0.7
5096400027	Acayucan - Ent. La Ventosa	848.0	158.6	0.8	0.7
8096400015	Oaxaca-Puerto Escondido-Huatulco	0.02	0.0	Adeudo	0.0
Quintana Roo		1,927.9	348.7	0.0	0.0
22096430001	Puente Vehicular Nichupté	1,924.5	348.7	21.5 % de Puente	7% de Puente
22092100004	Entronque Aeropuerto Cancún	3.4	0.0	Adeudo	-
San Luis Potosí		2,855.7	1,088.5	41.0	14.3
17096440002	Modernización de la carretera federal Mex- 085 Portezuelo- Cd. Valles	2,855.7	1,088.5	41.0	14.3
Veracruz		51.5	8.5	0.0	0.0
11096500018	Ozuluama-Tampico	15.0	0.0	Finiquito	0.0
22096500001	Libramiento Sayula	36.5	8.5	Finiquito	0.0
		10,863.0	2,886.7	106.6	39.7