

SEGUIMIENTO PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION 2018

Dirección General de Carreteras

Programa de Construcción y Modernización de Carreteras

Registro SHCP	Carretera	Avance Financiero		Avance Físico	
		Monto Ejercido Diciembre MDP	Monto Ejercido Diciembre CIERRE	Meta Modificada	Meta Ejecutada Diciembre Km
Aguascalientes		160.9	160.9	0.0	0.0
11096210005	Viñedos Rivier-San Marcos	34.2	34.2	Estructuras y O.C.	100% Estructuras y 100% O.C.
15096210002	PSV Siglo XXI Ote. con carretera federal no. 70 Ojuelos - Aguascalientes	126.8	126.8	PSV	100% PSV
Baja California		402.7	402.7	16.0	16.0
6096220004	(San Felipe-Laguna Chapala) Puertecitos - Laguna Chapala	10.3	10.3	Trabajos Faltantes	Trabajos Faltantes
7096220005	Libramiento de Ensenada	99.8	99.8	1 PIV, 1 Pte y 1 Entr.	3.9% Entr.
8096220002	Ensenada - Lázaro Cárdenas, Tramo: Maneadero - Punta Colnett	126.6	126.6	4.6	4.6
9096220001	Tecate-El Sauzal, Tramo: Tecate-San Antonio de las Minas.	0.3	0.3	Trabajos Faltantes	G.O.
11096220002	San Felipe-Puertecitos (Tr: Poblado Ejido Delicias Campo los Olivos).	102.8	102.8	7.0	7.0
12096220027	San Felipe-Puertecitos (Tr: Campo los Olivos - Puertecitos)	62.9	62.9	4.4	4.4
Baja California Sur		206.4	206.4	11.4	11.4
9096230003	Cd. Insurgentes - La Purísima, Tramo: Cd. Insurgentes - Entr. Santo Domingo	41.9	41.9	2.5	2.5
12096230005	Ampliación Puerto Escondido-Loreto	45.4	45.4	2.0	2.0
12096230006	Ampliación La Paz-Pichilingue Tramo : Del km 9+000 al 17+000	0.0	0.0	0.0	0.0
12096230004	La Paz-Ciudad Insurgentes, Tramo: km. 15+000 al Km. 209+000	119.0	119.0	6.9	6.9
Campeche		505.5	505.5	6.9	6.9
11096240002	Cd. del Carmen-Campeche, Tramo: Champotón-Villa Madero	121.6	121.6	2 PSV's	50% PSV's
11096240003	Libramiento de Atasta.	2.1	2.1	G.O.	G.O.
17096240001	Libramiento de Champotón	6.2	6.2	Servicio Ambiental y Gastos de operación	Servicio Ambiental y Gastos de operación
14096240002	Entronque Tenabó III	0.1	0.1	20% Entr.	100% Entr.
17096240002	Modernización y ampliación de la Carretera Costera del golfo (Campeche-Mérida). Camino Real a Mérida. Tramo 0+000 al 5+800.	145.4	145.4	2.9	2.9
17096240003	Acceso al Puerto Seybaplaya	216.0	216.0	4.0	4.0
15096240002	Entronque Hecelchakán	14.1	14.1	Reclamación	Reclamación
Coahuila		238.1	238.1	13.9	13.9
11096250001	Cuatro Ciénegas-San Pedro, del Km 82+000 al Km 263+500	59.5	59.5	1.3	1.3
13096250007	Ampliación de la carretera Zacatecas-Saltillo del Km. 343+000 al Km. 343+400	27.3	27.3	1.4	1.4
13096250003	San Buenaventura-Estación Hermanas.	137.7	137.7	11.2	11.2
15096250001	Entronque la Cuchilla, de la carretera: Saltillo - Torreón, Km. 203+300.	13.6	13.6	Entr.	13% Entr.
Colima		0.0	0.0	0.0	0.0
7096260008	Libramiento de Cihuatlán	0.0	0.0	0.0	0.0
Chiapas		415.3	415.3	6.6	6.6
6096270013	Libramiento Sur de Tuxtla Gutiérrez	78.9	78.9	1 Pte. y 2 PIV's	100% Pte. y 100% de 2 PIV's
11096270038	Rizo de Oro-La Concordia 2 Puentes	39.1	39.1	25% de Puente	8 % Pte.
13096270008	Modernización Autopista a la Frontera desde Comitán (Primera Etapa)	19.7	19.7	0.2	0.2
14096270033	Palenque-Catazajá,	245.9	245.9	6.4	6.4
15096270004	Modernización de la carretera Palenque - San Cristóbal de Las Casas.	31.2	31.2	Trabajos Faltantes	72% T.F.
44359	Ocozocoautla - Villaflores	0.5	0.5	G.O	G.O

SEGUIMIENTO PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION 2018

Dirección General de Carreteras

Programa de Construcción y Modernización de Carreteras

Registro SHCP	Carretera	Avance Financiero		Avance Físico	
		Monto Ejercido Diciembre MDP	Monto Ejercido Diciembre CIERRE	Meta Modificada	Meta Ejecutada Diciembre Km
Chihuahua		312.7	312.7	11.8	11.8
6096280001	Modernización de la Carretera Palomas-Parral, del Km. 92+000 al Km. al Km. 180+000.	23.4	23.4	O.C.	65% Obra Complementaria
8096280004	Jiménez-Chihuahua, Tramo Delicias -Chihuahua	37.4	37.4	1.3	1.3
8096280008	Nuevo Casas Grandes - Puerto Palomas	98.4	98.4	7.0	7.0
9096280009	Libramiento Sur de Ciudad Cuauhtémoc	118.4	118.4	1.5	1.5
10096280004	Carretera San Fernando - Hércules, Tramo: San Fernando - San Francisco, Mpio. Camargo	0.3	0.3	Adeudo	Adeudo
11096280001	Chihuahua Parral Tramo: Est. Palomas - San Francisco de Satevó Km 0+000 al 48+500	20.8	20.8	2.0	2.0
12096300011	Durango-Parral, Tramo: T. San Juan del Río-Matamoros	13.9	13.9	1 Pte. Y T.F.	89% Pte. y T.F.
Durango		452.3	452.3	15.3	15.3
8096300008	Corredor Vial del Norte	5.1	5.1	Adeudo	Adeudo
11096300004	Carretera Durango-Gómez Palacio Tramo: Cuencamé-Gómez Palacio del Km. 218+000 al Km. 233+000	25.2	25.2	1.4	1.4
11096300003	Carretera Durango-Parral, Durango-Lim. Ecos. Tramo: Guadalupe Aguilera-Ent. San Juan del Río del Km. 55+250 al Km. 105+074	59.3	59.3	3.1	3.1
12096300011	DURANGO-PARRAL, tramo: T. San Juan del Río-Matamoros	115.4	115.4	10.8	10.8
13096300010	Modernización del Segundo Periférico Gómez Palacio - Torreón	179.8	179.8	25% Pte., 3 Distr. y 40% PSV	90% Pte., 55% Distr. y 27% PSV
14096300003	Paso Superior Vehicular Getsemaní	67.4	67.4	1 PSV	1 PSV
Guanajuato		587.3	587.3	6.0	6.0
11096310011	Modernización SDU-E.C. San Luis de la Paz-Dolores Hidalgo.	0.0	0.0	0.0	0.0
11096310010	Cuarto Cinturón Vial de Irapuato	0.0	0.0	0.0	0.0
13096310020	Ampliación de la Carretera Méx-045, León Aguascalientes. Tramo: León - Lagos de Moreno. Km 12+000 al Km 41+000.	8.7	8.7	Adeudo	Adeudo
16096310007	Estructura en km 15+000 E.C. Ramal a Cuerámara en el Municipio de Irapuato, Gto. Parque Industrial Guanajuato (HELLA), en Irapuato.	9.4	9.4	Trabajos Faltantes	0.0
17096310003	PSV Caleras de Ameche	74.5	74.5	66% Entr.	100% Entr.
17096310004	Distribuidor de Acceso a la Comunidad del Castillo en Apaseo El Grande. Gto.	124.2	124.2	40% Entr.	89 % Entr.
17096310001	Paso Superior Vehiucalr en el km 12+000 de la Carretera Federal 45D	234.5	234.5	60% Entr.	90 % Entr.
16096310008	Modernización de la Carretera Dolores Hidalgo-San Luis de la Paz.	100.1	100.1	6.0	6.0
13096310021	Vía Rápida Bicentenario en León	9.2	9.2	Adeudo	Adeudo
14096310017	Silao-San Felipe	12.5	12.5	Adeudo	Adeudo
17096310005	Ampliación del PSV en el km 100+676 de la Carretera Federal No. 45D	14.3	14.3	T.F.	T.F.
Guerrero		376.9	376.9	10.6	10.6
5096320001	Acapulco-Huatulco Tramo: El Cayaco-San Marcos	60.4	60.4	1.5	1.5
5096320004	Acapulco-Huatulco Tramo: Blv. Las Vigas-San Marcos	39.0	39.0	2.0	2.0
8096320020	Acapulco-Zihuatanejo	206.3	206.3	4.8	4.8
13096320014	Iguala - Teloloapan - Arcelia.	70.2	70.2	2.3	2.3
17096320001	Modernización de la carretera Chilpancingo Acapulco, tramo Entronque Libramiento Poniente Paso Limonero. en el Estado de Guerrero	1.0	1.0	O.C.	G.O.
Hidalgo		496.1	496.1	8.3	8.3
8096330030	Portezuelo Palmillas	116.8	116.8	0.5	0.5
8096330029	Ciudad Sahagún-Calpulalpan	56.3	56.3	1 Distribuidor.	89 % Dist.

SEGUIMIENTO PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION 2018

Dirección General de Carreteras

Programa de Construcción y Modernización de Carreteras

Registro SHCP	Carretera	Avance Financiero		Avance Físico	
		Monto Ejercido Diciembre MDP	Monto Ejercido Diciembre CIERRE	Meta Modificada	Meta Ejecutada Diciembre Km
11096330002	Atotonilco-Zacualtipán. Tramo: Atotonilco-Cerro Colorado.	109.5	109.5	1.8	1.8
11096330021	Boulevard Las Torres	9.5	9.5	O.C	100% O.C.
12096330030	Construcción de la Carretera Real del Monte - Ent. Huasca	1.2	1.2	O.C	G.O
17096330001	Modernización de la Carretera Federal Pachuca-Tempoal, tramo: Tehuacán- Huejutla de Reyes	202.8	202.8	6.0	6.0
Jalisco		445.5	445.5	20.0	20.0
6096340009	Carretera: Santa Rosa-La Barca Santa Rosa-Ocotlán-La Barca	0.2	0.2	G.O	G.O
11096340001	Carretera 15 Jiquilpan - Guadalajara, Tramo: Tizapán El Alto - Jocotepec.	269.5	269.5	13.6	13.6
11096340013	Acatlán-Ciudad Guzmán Tramo: Acatlán - Crucero a Tapalpa	4.3	4.3	Adeudo	Adeudo
11096340005	El Tuito-Melaque	83.2	83.2	5.3	5.3
12096340019	Villa Purificación - Autlán de Navarro	0.2	0.2	G.O	G.O
14096340001	Boulevard de la Carretera Federal No. 23 Guadalajara - Zacatecas Tramo 0+000 entronque Tesistán al 15+000.	65.6	65.6	1.1	1.1
10096340016	Entronque Ameca-Tequila, Tramo: Entronque Ameca-El Arenal	10.6	10.6	Adeudo	Adeudo
14096340002	Paso Inferior Vehicular Technology Park	11.9	11.9	Adeudo	Adeudo
México		555.1	555.1	16.1	16.1
10096350045	Av. Nopaltepec (Viaducto Poniente Bicentenario)	1.8	1.8	Adeudo	Adeudo
12096350033	Viaducto conexión interlomas-Nueva. Aut. Naucalpan-Toluca	119.5	119.5	1 Gaza	90% Gaza
13096410031	Modernización de la Carretera Ixtlahuaca - Jilotepec	276.7	276.7	8.0	8.0
14096350032	Villa Victoria-San Jose Del Rincón-El Oro.	117.9	117.9	7.2	7.2
18096350001	Modernización del tramo: Dos Ríos-E.C. Autopista La Venta-Chamapa	39.2	39.2	0.9	0.9
Michoacán		347.5	347.5	5.7	5.7
9096360018	Entronque Los Reyes-Los Reyes	65.2	65.2	2.2	2.2
11096360009	Libramiento Sur de Morelia.	241.0	241.0	0.2	0.2
18096360001	Modernización Carr. Fed. Mex-37 Carapan-Playa Azul, Tramo; Capacuaro-Ent. Los Reyes	41.4	41.4	3.3	3.3
Morelos		93.0	93.0	0.0	0.0
11096370002	Libramiento Norponiente de Cuernavaca.	93.0	93.0	30% Pte.	68% Pte.
Nayarit		0.0	0.0	0.0	0.0
54008	Boulevard Costero Riviera Nayarit	0.0	0.0	0.0	0.0
Nuevo León		173.4	173.4	3.7	3.7
9096390003	Libramiento Oriente de Cadereyta	7.1	7.1	O.C	O.C
11096390009	Prolongación Av. Ignacio Morones Prieto	15.8	15.8	Adeudo	Adeudo
12096390006	Camino Real, Libramiento a Pedreras	3.5	3.5	Adeudo	Adeudo
15096390001	Construcción del Paso Superior Vehicular Linares, Nuevo León.	6.9	6.9	1 PIP	1 PIP
11096390003	Ampliación de la carretera Montemorelos-General Terán.	25.6	25.6	3.7	3.7
12096390031	Carretera Pesquería-Santa María Floreña (Tramo: Pesquería-X.C. Cadereyta Jiménez-Dr. González) y carretera Cadereyta de Jiménez-Adecuación vial en el acceso a la Carretera a Pesquería en su entronque con la Carretera Monterrey-Cd. Mier.	20.7	20.7	Trabajos complementarios	31% T.C.
17096390001		8.1	8.1	60% Gaza	100% Gaza
17096390003	Av. Morones Prieto y Calle José Calderon (UDEM)	85.6	85.6	41 % PSV	41% PSV

SEGUIMIENTO PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION 2018

Dirección General de Carreteras

Programa de Construcción y Modernización de Carreteras

Registro SHCP	Carretera	Avance Financiero		Avance Físico	
		Monto Ejercido Diciembre MDP	Monto Ejercido Diciembre CIERRE	Meta Modificada	Meta Ejecutada Diciembre Km
Oaxaca		471.6	471.6	16.8	16.8
5096400027	Acayucan - Ent. La Ventosa	241.1	241.1	10.5	10.5
8096400015	Oaxaca-Puerto Escondido-Huatulco	230.5	230.5	6.3	6.3
Puebla		343.3	343.3	2.3	2.3
9096410023	Izúcar de matamoros - Huajuapán de León, Tramo: Izúcar de Matamoros - Acatlán de Osorio	77.7	77.7	2.3	2.3
12096410023	Puebla-Atlixco,Tr: Periférico Ecológico-Atlixco	187.5	187.5	2 PSV'S	72% PSV
12096410042	Regeneración, Conservación y Mantenimiento del Periférico Ecológico de la Ciudad de Puebla.	50.0	50.0	25% Distr.	100% Distr.
12096410043	Modernización de la carretera Chignahuapan - Zacatlán	28.1	28.1	O.C.	87% O.C.
Querétaro		585.2	585.1	3.5	3.5
8096330030	Portezuelo Palmillas	32.8	32.8	T.F.	100 % T.F
9096420007	Tequisquiapan, Ezequiel Montes	0.4	0.4	Adeudo	Adeudo
11096420007	El Colorado – Higuerrillas tramo: Bernal - Higuerrillas	263.8	263.7	3.5	3.5
13092100004	Ampliar el Paseo de la República a la desviación a San Miguel de AllendeTramo del Km. 15+000 al Km. 28+000	288.1	288.1	1 Entr. y 3 Ptes. Peatonales	89% Entr. y 100% Ptes. Peatonales
53121	Libramiento Norponiente de San Juan del Río	0.0	0.0	0.0	0.0
Quintana Roo		184.0	184.0	14.0	14.0
11096430003	Lázaro Cárdenas-Polyuc-Dziuche (Ruta Corta a Mérida incluye entradas y libramientos)	184.0	184.0	14.0	14.0
San Luis Potosí		446.1	446.1	10.0	10.0
10096440014	Cd. Valles-Tampico, Tramo: Ent. Lib. Tamuín-Ent. Pánuco.	93.0	93.0	2.6	2.6
11096440003	Boulevard San Luis-Carr. 57 (San Luis Potosí-Querétaro)	103.6	103.6	1.0	1.0
17096440002	Modernización de la carretera federal Mex- 085 Portezuelo- Cd. Valles	236.7	236.7	5.4	5.4
17096440004	Modernización de la Carr. Fed. Mex-62 Carbonera-T.C. (Ent. Morelos-Saltillo), Tramo: 0+000 al 30+000	12.8	12.8	1.0	1.0
Sinaloa		177.3	177.3	0.5	0.5
11096450008	Circuito Exterior de Culiacán Tramo: Ent. Autopista Benito Juárez - Ent. Carr. Fed. MEX-015	0.0	0.0	0.0	0.0
10096450008	Acceso Norte de Culiacán	0.0	0.0	0.0	0.0
14092100005	PIV y PSV Blvd. Pedro Infante y Blvd. Rolando Arjona.	0.0	0.0	0.0	0.0
12092100007	Libramiento de Escuinapa	40.8	40.8	0.5	0.5
17096450001	Entronque Benjamín Hill-Costerita	68.6	68.6	60% Entr.	59 % Entr.
12096450020	Entronque Carr. México 15 - Ahome (Modernización)	3.1	3.1	Finiquito	Finiquito
17096450002	PSV Entronque Ruiz Cortines, México - Nogales.	64.9	64.9	65 % PSV	37% PSV
Sonora		107.9	107.9	4.2	4.2
11096460006	Libramiento Oriente Nogales	0.2	0.2	Adeudo	Adeudo
11096460012	Carretera MEX-002 Ímuris-Agua Prieta, Tramo: Ímuris-Cananea	85.8	85.8	3.7	3.7
11096460013	Modernización de la Carretera Federal MEX 002 Janos - Agua Prieta, del km 78+000 al km 160+000	21.3	21.3	0.5	0.5
11096460001	Modernización y ampliación carretera MEX 002, Tramo Cananea - Agua Prieta	0.5	0.5	G.O	G.O
Tabasco		286.1	286.1	2.0	2.0
6096470004	Cárdenas - Huimanguillo; carretera: Malpaso - El Bellote	0.2	0.2	G.O	G.O

SEGUIMIENTO PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION 2018

Dirección General de Carreteras

Programa de Construcción y Modernización de Carreteras

Registro SHCP	Carretera	Avance Financiero		Avance Físico	
		Monto Ejercido Diciembre MDP	Monto Ejercido Diciembre CIERRE	Meta Modificada	Meta Ejecutada Diciembre Km
6096470005	Construcción y Ampliación de la Carretera Estación Chontalpa - Entronque Autopista Las Choapas - Ocozocoautla	77.2	77.2	0.9	0.9
12096470001	Comalcalco-Chichicapa	0.0	0.0	G.O	G.O
12096470009	Villahermosa - Teapa, Tr. Villahermosa-Teapa Distribuidor Guayabal km 2+500	0.1	0.1	G.O	G.O
13096470001	Coatzacoalcos-Villahermosa, Tr: Entr. Reforma-Villahermosa	208.6	208.6	1.1	1.1
Tamaulipas		239.2	239.2	5.1	5.1
11096480005	Cd. Victoria - Lím. Edos. N.L.	38.6	38.6	Adeudo	Adeudo
11096480003	Libramiento Mex II	200.6	200.6	5.1	5.1
Veracruz		440.1	440.1	4.0	4.0
4096500001	Acceso al Puerto de Veracruz	0.0	0.0	0.0	0.0
10096440014	Cd. Valles-Tampico, Tramo: Ent. Lib. Tamuín-Ent. Pánuco.	0.0	0.0	Adeudo	Adeudo
11096500018	Ozuluama-Tampico	119.5	119.5	3.6	3.6
13096500015	Modernización de la carretera federal MEX 180.Tramos San Andrés Tuxtla Catemaco y Cosoleacaque Jáltipan Acayucan. Primera Etapa	243.8	243.8	0.4	0.4
13096500022	Entronque Allende-Entronque Nuevo Teapa	76.8	76.8	Adeudo	Adeudo
Yucatán		312.6	312.6	10.9	10.9
13096510002	Ampliación de la Carretera Mérida - Chetumal. Primera Etapa.	116.5	116.5	10.9	10.9
16096510001	Distribuidor Vial Salida a Progreso	100.6	100.6	73 % de Dist.	100% Dist.
17096510001	Entronque a Desnivel Baca km 20+800, de la Carretera: Mérida-Tzimin	95.6	95.6	Entr.	100% Entr.
Zacatecas		441.2	441.2	13.0	13.0
9096520013	Periférico Bicentenario, (Libramiento de Guadalupe-Zacatecas)	0.2	0.2	Adeudo	Adeudo
11096520003	Fresnillo-Valparaiso	81.3	81.3	2.7	2.7
13096520013	Modernización de la carretera Fresnillo-Jerez.	114.5	114.5	4.4	4.4
13096520014	Modernización de la Carretera Jalpa-Límite de Estados Zac/Ags.	142.4	142.4	5.9	5.9
13096520012	Entronque a Desnivel Noria de Gringos.	102.8	102.8	1 Entronque.	86% Entr.
Total		9,803.3	9,803.2	238.6	238.6