

SEGUIMIENTO PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION 2021

Dirección General de Carreteras
Programa de Construcción y Modernización de Carreteras
Cierre preliminar 2021

Registro SHCP	Carretera	Avance Financiero		Avance Físico	
		Autorizado Modificado MDP	Monto Ejercido Diciembre MDP	Meta Modificada	Meta Ejecutada Diciembre Km
Baja California		176.3	176.3	3.5	3.5
18096220001	Puentes Vehiculares del Cruce Fronterizo Mexicali-Río Nuevo	9.7	9.7	Finiquito	Finiquito
7096220005	Libramiento de Ensenada	29.0	29.0	50% de Entronque	100% del 50% de Entronque
20096220002	Carretera Transpeninsular, tramo del km 15+400 al km 21+600	137.6	137.6	3.5	3.5
Baja California Sur		27.5	27.5	0.0	0.0
12096230005	Ampliación Puerto Escondido-Loreto	3.8	3.8	Finiquito y Auste de Costos	Finiquito y Auste de Costos
12096230006	Ampliación La Paz-Pichilingue Tramo : Del km 9+000 al 17+000	23.7	23.7	Finiquito	Finiquito
Coahuila		2.4	2.4	0.0	0.0
14096250002	MODERNIZACION DE LA CARRETERA FEDERAL N 57 MONCLOVA PIEDRAS NEGRAS.	2.4	2.4	Finiquito	Finiquito
Chiapas		301.7	301.7	30.7	30.7
15096270004	Modernización de la carretera Palenque - San Cristóbal de Las Casas.	294.3	294.3	30.7	30.7
14096270033	Palenque-Catazajá	7.4	7.4	Finiquito	Finiquito
Durango		7.2	7.2	0.0	0.0
11096300004	Carretera Durango-Gómez PalacioTramo: Cuencamé-Gómez Palacio del Km. 218+000 al Km. 233+000	7.2	7.2	Adeudo	Adeudo
Guerrero		229.2	229.2	8.3	8.3
5096320001	Acapulco-Huatulco Tramo: El Cayaco-San Marcos	229.2	229.2	8.3	8.3
Hidalgo		262.7	262.7	4.7	4.7
20096330001	Pachuca - Huejutla, tramo: Cerro Colorado - Zacualtipán	262.7	262.7	4.7	4.7
Jalisco		5.5	5.5	0.0	0.0
11096340013	Acatlán-Ciudad Guzmán Tramo: Acatlán - Crucero a Tapalpa	2.7	2.7	Finiquito	Finiquito
11096340005	El Tuito-Melaque	2.1	2.1	Finiquito	Finiquito
11096340001	Carretera 15 Jiquilpan - Guadalajara, Tramo: Tizapán El Alto - Jocotepec.	0.7	0.7	Finiquito	Finiquito
Nuevo León		10.1	10.1	0.0	0.0
19096390001	Entronque Carretera Monterrey-Nuevo Laredo-Carretera a Salinas Victoria	7.4	7.4	Finiquito	Finiquito
17096390006	Paso a Densivel de vuelta izquierda para la incorporación de la Autopista NL-40 D al Blvd. Aeropuerto en dirección a carretera Miguel Alemán	2.7	2.7	Finiquito	Finiquito
Oaxaca		557.3	557.3	2.0	2.0
5096400027	Acayucan - Ent. La Ventosa	391.0	391.0	1.7 km, 77.2% de 1 Entr, 94.0% de 1 Entr. y 91.0% de 1 Puente.	1.7 km, 77.2% de 1 Entr, 94.0% de 1 Entr. y 91.0% de 1 Puente.
8096400015	Oaxaca-Puerto Escondido-Huatulco	166.3	166.3	0.3 km, 97.5% de Entronque y 22.4% Entronque	0.3 km, 97.5% de Entronque y 22.4% Entronque
Puebla		113.3	113.3	2.5	2.5
9096410023	IZÚCAR DE MATAMOROS - HUAJUAPAN DE LEÓN, Tramo: Izúcar de Matamoros - Acatlán de Osorio	70.4	70.4	2.5	2.5
12096410023	Puebla-Atlixco,Tr: Periférico Ecológico-Atlixco	43.0	43.0	28% de PSV	100% del 28% de PSV
Querétaro		14.5	14.5	0.0	0.0
11096420007	EL COLORADO - HIGUERILLASTramo: BERNAL - HIGUERILLAS	8.8	8.8	Finiquito y Auste de Costos	Finiquito y Auste de Costos
9096420007	Tequisquiapan, Ezequiel Montes	5.7	5.7	Finiquito	Finiquito
San Luis Potosí		356.7	356.7	5.5	5.5
17096440002	Modernización de la carretera federal Mex- 085 Portezuelo- Cd. Valles	352.4	352.4	5.5	5.5
10096440014	Cd. Valles-Tampico, Tramo: Ent. Lib. Tamuín-Ent. Pánuco.	4.2	4.2	0.0	Adeudo
Sinaloa		23.1	23.1	0.0	0.0
17096450002	PSV Entronque Ruiz Cortines, México - Nogales.	23.1	23.1	10% de PSV	100 % del 10% de PSV
Sonora		0.0	0.0	0.0	0.0
11096460006	Libramiento Oriente Nogales	0.0	0.0	0.0	0.0
Tabasco		228.8	228.8	0.0	0.0

SEGUIMIENTO PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION 2021

Dirección General de Carreteras
Programa de Construcción y Modernización de Carreteras
Cierre preliminar 2021

Registro SHCP	Carretera	Avance Financiero		Avance Físico	
		Autorizado Modificado MDP	Monto Ejercido Diciembre MDP	Meta Modificada	Meta Ejecutada Diciembre Km
6096470005	Construccion y Ampliacion de la Carretera Estacion Chontalpa - Entronque Autopista Las Choapas - Ocozocoautla	228.8	228.8	28.2% Entronque 1 Puente y Trabajos Faltantes	100% del 28.2% del Entronque, 100% de 1 Puente y Trabajos Faltantes.
Veracruz		242.6	242.6	2.6	2.6
11096500018	Ozulama - Tampico	201.1	201.1	2.6	2.6
13096500015	Modernización de la carretera federal MEX 180.Tramos San Andrés Tuxtla Catemaco v Cosoleacaque Jáltipan Acavucan. Primera Etapa	41.3	41.3	100% del 50% del PSFFCC	100% del 50% del PSFFCC
13096500022	Entronque Allende-Entronque Nuevo Teapa	0.2	0.2	Finiquito	Finiquito
Zacatecas		6.6	6.6	0.0	0.0
13096520013	Modernización de la carretera Fresnillo-Jerez.	4.5	4.5	Finiquito	Finiquito
19096520001	Modernización de la Carretera Federal MEX-045 Aguascalientes-Zacatecas, Tramos: Luis Moya-Ojocaliente	2.1	2.1	Finiquito	Finiquito
		2,565.6	2,565.6	59.8	59.8