

SEGUIMIENTO PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION 2022

Dirección General de Carreteras Programa de Construcción y Modernización de Carreteras

Registro SHCP	Carretera	Avance Financiero		Avance Físico	
		Autorizado Modificado MDP	Ejercido Dic 31 MDP	Meta Modificada	Meta Ejecutada Diciembre Km
Baja California		375.6	375.6	2.5	2.5
19096220001	Modernización de la carretera federal MEX-001 Ensenada - Lázaro Cárdenas, tramo: Punta Colonet - Lázaro Cárdenas	97.4	97.4	2.5	2.5
20096220002	Carretera Transpeninsular, tramo del km 15+400 al km 21+600	278.2	278.2	98.50% de 3 Puentes	98.50% de 3 Puentes
Baja California Sur		97.9	97.9	0.0	0.0
22096230002	Vizcaíno - Guerrero Negro (Reasignación al Gob. del Edo.)	97.9	97.9	0.0	0.0
Coahuila		0.0	0.0	0.0	0.0
13096250007	Ampliación de la carretera Zacatecas - Saltillo del Km. 333+000 al Km. 343+400.	0.0	0.0	0.0	0.0
Chiapas		425.7	425.7	48.3	48.3
15096270004	Modernización de la carretera Palenque - San Cristóbal de Las Casas.	399.7	399.7	48.3	48.3
11096270038	Rizo de Oro- La concordia 2 Puentes	26.0	26.0	Anticipo	Anticipo
Guerrero		369.6	369.6	6.6	6.6
5096320001	Acapulco-Huatulco Tramo: El Cayaco-San Marcos	44.0	44.0	96.92% Estabilización de Taludes	96.92% Estabilización de Taludes
8096320020	Acapulco-Zihuatanejo	66.8	66.8	59.54% de 2 entr. a nivel	59.54% de 2 entr. a nivel
22096320001	Modernización de la carretera federal Las Cruces-Pinotepa Nacional MEX-200, tramo: Las Vigas-Lím. de Edos. Gro./Oax.	258.8	258.8	6.6	6.6
Hidalgo		1,121.4	1,121.4	11.2	11.2
12096330030	Construcción de la Carretera Real del Monte - Ent. Huasca	514.6	514.6	0.2 km 7% de Entronque Huasca (Primera Etapa) 3% Túnel Vicente Guerrero	0.2 km 7% de Entronque Huasca (Primera Etapa) 3% Túnel Vicente Guerrero
20096330001	Pachuca - Huejutla, tramo: Cerro Colorado - Zacualtipán	606.9	606.9	2% de 3 Viaductos (Carolina, Santa Elena y Vicente Guerrero)	2% de 3 Viaductos (Carolina, Santa Elena y Vicente Guerrero)
Oaxaca		716.8	716.8	3.4	3.4
5096400027	Acayucan - Ent. La Ventosa	522.6	522.6	2.6 km 45% de Entronque 80% de Entronque 63.0% de Entronque	2.6 km 45% de Entronque 80% de Entronque 63.0% de Entronque
8096400015	Oaxaca-Puerto Escondido-Huatulco	194.2	194.2	21.9% de Entronque 100% del 20% de Entronque 90% de Puente 70% de Puente 0.80 km y	21.9% de Entronque 100% del 20% de Entronque 90% de Puente 70% de Puente 0.80 km y
Quintana Roo		1,637.5	1,637.5	4.7	4.7
22096430001	Puente Vehicular Nichupté	1,149.6	1,149.6	79% del 60% de Entronque	79% del 60% de Entronque
22096430002	Conexión entre Av. Huayacán - Carretera Federal MEX-307 Reforma Agraria - Puerto Juárez. Av. Chac Mool	0.0	0.0	20% Puente	20% Puente
22096430003	Rehabilitación de la Carr. MEX-307 Reforma Agraria - Puerto Juárez, Tr: Boulevard Colosio	377.9	377.9	0.0	0.0
22092100004	Entronque Aeropuerto Cancún	109.9	109.9	4.7	4.7
San Luis Potosí		952.4	952.4	14.0	14.0
17096440002	Modernización de la carretera federal Mex- 085 Portezuelo- Cd. Valles	952.4	952.4	30 % Entronque	30 % Entronque

SEGUIMIENTO PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION 2022

Dirección General de Carreteras Programa de Construcción y Modernización de Carreteras

Registro SHCP	Carretera	Avance Financiero		Avance Físico	
		Autorizado Modificado MDP	Ejercido Dic 31 MDP	Meta Modificada	Meta Ejecutada Diciembre Km
Tabasco		350.9	350.9	1.4	1.4
6096470005	Construcción y Ampliación de la Carretera Estacion Chontalpa - Entronque Autopista Las Choapas - Ocozocoautla	280.3	280.3	70% Entronque, 1 Entronque 1 PIV y O.C.	70% Entronque, 1 Entronque 1 PIV y O.C.
13096470001	Coatzacoalcos-Villahermosa, Tr: Entr. Reforma-Villahermosa	70.5	70.5	1.4 Trabajos Faltantes del PSV	1.4 Trabajos Faltantes del PSV
Tlaxcala		0.0	0.0	0.0	0.0
20096490001	Ampliación y modernización de la carretera federal Los Reyes-Zacatepec, tramo del km 112+440 al km 115+500	0.0	0.0	0.0	0.0
Veracruz		820.6	820.6	13.8	13.8
11096500018	Ozulama - Tampico	521.3	521.3	10.2	10.2
13096500015	Modernización de la carretera federal MEX 180.Tramos San Andrés Tuxtla Catemaco y Cosoleacaque Jáltipan Acayucan. Primera Etapa	249.4	249.4	3.6	3.6
22096500001	Libramiento Sayula	49.8	49.8	0.0	0.0
Zacatecas		0.1	0.1	0.0	0.0
13096520013	Modernización de la carretera Fresnillo-Jerez.	0.1	0.1	Finiquito	Finiquito
		6,868.4	6,868.4	105.9	105.9