

“ALEX”

Derivado del paso del fenómeno meteorológico por territorio mexicano, se reportan las siguientes afectaciones.

AFECTACIONES PRESENTADAS

Infraestructura carretera

Nuevo León (Carreteras Federales y Autopistas)

A PARTIR DEL 28 DE JULIO YA NO EXISTEN CARRETERAS NI AUTOPISTAS CERRADAS EN LA ENTIDAD.

“ALEX”

Nuevo León (Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras)

Municipio	No. total de caminos afectados	Cierre		Apertura de caminos	Observaciones
		Total	Parcial		
Agualeguas	2	2		2	Se da paso provisional.
Linares	13	13		12	12 caminos con paso provisional y en uno se presentaron derrumbes y socavación.
Iturbide	8		8	4	En 4 caminos se da paso provisional; en 4 caminos se espera a que baje el nivel del agua.
García	14		14	14	Se da paso provisional
Vallecillos	17	8	9	17	Se da paso con normalidad
Cerralvo	3	3		3	Se da paso con normalidad
Los Aldama	1	1		1	Se da paso con normalidad
Los Herrera	1	1		1	Se da paso con normalidad
Dr. Arroyo	2	2		2	Se da paso provisional.
Aramberri	8	5	3	3	En 3 caminos existe paso provisional; en 4 se espera a que baje el nivel del agua; en 1 se atiende para dar paso provisional
Zaragoza	4	3	1	4	Se da paso provisional.
Galeana	13	1	12	11	En 11 caminos existe paso provisional; en 1 caminos se presentan derrumbes, asolves en obras de drenaje y tramos destruidos; en 1 caminos la Presidencia Municipal de Montemorelos trabaja en su rehabilitación
Cadereyta	22	22		22	Se da paso provisional.
Santiago	10		10		En espera a que baje el nivel del agua para se evaluación
General Terán	31	1	30	30	Se da paso provisional en 30 caminos; en 1 se espera a que baje el nivel del agua.
Rayones	8	1	7	1	En 1 caminos se da paso provisional; en 6 caminos se espera a que baje el nivel del agua
Montemorelos	47	9	38	47	Se da paso provisional.
Total	204	72	132	174	

"ALEX"

Tamaulipas
(Carreteras Federales y Autopistas)

No.	CARRETERA / TRAMO	UBICACIÓN KM	DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA	INTERRUP. DE TRANSITO		FECHA	ACCIONES REALIZADAS	FECHA DE APERTURA
				TOTAL	PARCIAL			
1	Autopista de cuota Reynosa - Matamoros	55+000	Se cortó la autopista en 250 m de longitud para dar paso al desfogue del río Bravo por el cauce El Culebrón.	x		08-Jul-10	Se arrimará material al sitio y se tendrá localizada la maquinaria necesaria. La ruta alterna es la carretera libre Reynosa-Matamoros.	En cuanto el agua permita trabajar se restituirá el terraplén en una semana. La CNA señaló que el tirante del informó se incrementará por el desfogue de las presas.
2	Victoria-Matamoros, tramo San Fernando-Matamoros	287+500 al 288+900 (par vial, a la altura del Puente "Los Guajes")	Continúa cruce de agua a partir del 17 de julio, principalmente en el cuerpo derecho con un tirante de 1.5 m aproximadamente en su punto más crítico, el cual se ha mantenido debido al desfogue del cauce (dren) "El Culebrón".		X	17-Jul-10	Se colocó señalamiento preventivo y se espera a que baje el nivel del agua.	A partir del 22-jul-10 se permitió el tránsito de vehículos por el cuerpo izquierdo, en forma alternada, a la altura del puente "Los Guajes"
3	Reynosa-Nuevo Laredo, tramo Reynosa-Ciudad Mier	11+100 al 11+600 14+000 al 15+00	Al día de hoy, 26 de julio, se presenta cruce de agua con una altura de aproximadamente 0.25 metros.		X	18-Jul-10	Únicamente se permite el paso de vehículos pesados. Se colocó señalamiento y se desvía el tránsito de vehículos ligeros por la rural Reynosa Monterrey, km 181+200-(entronque carretera estatal Dos Estados)-Díaz Ordaz	Se espera a que baje el nivel del agua para dar paso a vehículos ligeros

"ALEX"

Coahuila
Carreteras Federales

No.	CARRETERA / TRAMO	UBICACIÓN KM	DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA	INTERRUP. DE TRANSITO		FECHA	ACCIONES REALIZADAS	FECHA DE APERTURA
				TOTAL	PARCIAL			
1	Morelos - Ciudad Acuña	Puentes "San Rodrigo I y II" 36+900	Dstrucción de la desviación provisional habilitada para construir los puentes citados, cuya necesidad surgió con las lluvias extraordinarias del 14 de abril de 2010; tirantes hasta de 4 metros sobre la rasante.	x		02-jul-10	Los trabajos de la desviación fueron terminados, por lo que se procedió a dar paso con precaución. Los trabajos definitivos de los Puentes San Rodrigo I y II, así como el Puente San Antonio tendrán una duración de 10 meses.	23-Jul-10
2	Monclova - Piedras Negras Monclova - Sabinas	Puente "Sabinas" Izq. y Der. 113+300 (antes de llegar a Sabinas)	Tirantes de más de 0.5 m sobre la carretera y puentes, que sufrieron el asentamiento de una pila cada uno.	x		05-Jul-10	El 18 de julio se iniciaron de los trabajos de piloteadora para cimentacion de pilotes. El 22 de julio inició construcción de pilotes. La ruta alterna es Monclova-Monterrey-Nuevo Laredo-Piedras Negras-Sabinas. El Gobierno del Estado habilitó la ruta Ent. (Monclova-Sabinas) - Palaú - Nueva Rosita-Sabinas.	Se estima su terminación a partir de la primera semana de agosto.
3	Saltillo - Monclova tramo: Ojo Caliente-Santa Cruz	Km 8+700	Caidos sobre la superficie de rodamiento por inestabilidad del corte, con un volumen aproximado de 10,000 m ³	x		19-Jul-10	Colocación de señalamiento preventivo y de protección en obra. Retiro de derrumbes. Se cortó malla de triple torsión existente, para provocar la caída de material, asimismo, el 21 de julio se utilizaron explosivos para la caída de material en los puntos más críticos. Ruta alterna: Saltillo-Las Imágenes-Santa Cruz-Monclova.	A partir del día 28-jul-10 por la mañana se dará paso únicamente en el sentido Saltillo-Monclova para desahogar el tránsito de largo itinerario

“ALEX”

Infraestructura ferroviaria

Nuevo León

No.	VÍA FÉRREA	UBICACIÓN KM	Empresa concesionaria	DESCRIPCIÓN DE EMERGENCIA	INTERRUPCIÓN DE TRÁNSITO		FECHA	ACCIONES REALIZADAS	FECHA DE APERTURA
					Total	Parcial			
1	México- Nuevo Laredo	B-1035+580	Kansas City Southern de México	Afectación en el puente del Río Pesquería en 44 metros de longitud	x		01-jul-10 20:00 hrs.	La concesionaria contrató los servicios de una empresa para que evaluara los daños. No se presentan avances en la reconstrucción del puente, están trabajando en los preliminares.	Se prevé que el puente del río Pesquería quede rehabilitado el 11 de agosto
2	Tampico-Gómez Palacio	M-370+000	Ferrocarril Mexicano (Ferromex)	Hundimiento de dos metros de las pilas del puente ferroviario (longitud total 275 metros)	x		01-jul-10 19:00 hrs.	El Ferrocarril Mexicano, S.A. de C.V. evaluó los daños, construyó un dique para desviar el agua y contrató grúas para levantar las armaduras del puente, fabricó bancos falsos con tubos de acero para la cimentación de la estructura y posteriormente hincarán pilotes para la estructura definitiva de cimentación.	Se prevé la rehabilitación del puente para el 1° de agosto.

Tamaulipas

A PARTIR DEL 26 DE JULIO YA NO EXISTEN LÍNEAS FÉRREAS OBSTRUIDAS EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS. EN APOYO A LA CIRCULACIÓN DE LOS TRENES LA EMPRESA UTILIZA VEHÍCULOS EXPLORADORES PARA VALORAR LAS CONDICIONES DE LA VÍA. EL NIVEL DEL AGUA HA EMPEZADO A DESCENDER.

"ALEX"

Coahuila

No.	VÍA FÉRREA	UBICACIÓN KM	Empresa concesionaria	DESCRIPCIÓN DE EMERGENCIA	INTERRUPCIÓN DE TRÁNSITO		FECHA	ACCIONES REALIZADAS	FECHA DE APERTURA
					Total	Parcial			
1	Línea M Tampico-Gómez Palacio	611+072	Ferrocarril Mexicano	Se presentaron diversos deslaves. Operando únicamente de Monterrey a Gómez Palacio, debido al mal estado del puente Linares (NL), ubicado en el km M-370+000	X		05-jul-10 14:00 hrs	Personal de la empresa concesionaria trabaja en la reparación del tramo	Primera semana de agosto