

Avance en los Indicadores de los Proyectos de Construcción de Carreteras Alimentadoras y Caminos Rurales (K031)

Ejercicio Fiscal
2019
Avances al Cierre

NIVEL	OBJETIVOS	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODICIDAD	META ANUAL			AVANCE ACUMULADO ALCANZADO AL CIERRE	
					PROGRAMADA	APROBADA	MODIFICADA		
Fin	Contribuir al desarrollo económico incluyente mediante la construcción y modernización de caminos rurales y alimentadores	Porcentaje de incremento de la red rural y alimentadora pavimentada.	Porcentaje	Bianual	0.19%	0	0.067%	98%	0.065%
Propósito	Los usuarios de caminos rurales y alimentadora cuentan con infraestructura carretera construida y modernizada.	Porcentaje de kilómetros atendidos con trabajos de construcción y modernización.	Kilometros	Anual	210	0	72.00	98%	70.50
Componente	Caminos rurales y alimentadores construidos y modernizados.	Porcentaje de caminos rurales y alimentadores atendidos con trabajos de construcción y modernización.	Caminos	Trimestral	91	0	20	100%	20
Actividad	A1.- Seguimiento a la licitación de los caminos del Programa de Construcción y Modernización de Caminos Rurales y Alimentadores.	Porcentaje de avance en la licitación de los caminos del Programa de Construcción y Modernización de Caminos Rurales y Alimentadores.	Licitaciones	Trimestral	91	0	20	100%	20
	A2.- Seguimiento al gasto de recursos del Programa de Construcción y Modernización de Caminos Rurales y Alimentadores.	Porcentaje de avance financiero del Programa de Construcción y Modernización de Caminos Rurales y Alimentadores	Millones de Pesos	Trimestral	1853.6	0	1,290.00	96%	1,244.52
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas modificadas									
Porcentaje de incremento de la red rural y alimentadora pavimentada									
Causa	Originalmente no se etiquetaron recursos en el PEF 2019, durante el ejercicio se realizaron gestiones para transferir recursos por un monto de 1,290.0 mdp para realizar trabajos de construcción y/o modernización en 20 caminos con una meta total de 72.0 km, sin embargo, debido a que una obra presento problemas con el derecho de vía de un tramo, únicamente se realizaron trabajos en 70.5 km y se ejercieron 1,244.52 mdp.						Efecto	No fue posible complementar los trabajos respectivos en la totalidad de la meta programada	
Porcentaje de kilómetros atendidos con trabajos de construcción y modernización.									
Causa	Originalmente no se etiquetaron recursos en el PEF 2019, durante el ejercicio se realizaron gestiones para transferir recursos por un monto de 1,290.0 mdp para realizar trabajos de construcción y/o modernización en 20 caminos con una meta total de 72.0 km, sin embargo, debido a que una obra presento problemas con el derecho de vía de un tramo, únicamente se realizaron trabajos en 70.5 km y se ejercieron 1,244.52 mdp.						Efecto	No fue posible complementar los trabajos respectivos en la totalidad de la meta programada	
Porcentaje de caminos rurales y alimentadores atendidos con trabajos de construcción y modernización.									
Causa	Originalmente no se etiquetaron recursos en el PEF 2019, durante el ejercicio se realizaron gestiones para transferir recursos por un monto de 1,290.0 mdp para realizar trabajos de construcción y/o modernización en 20 caminos.						Efecto	Se cumple con la atención de caminos programados.	
Porcentaje de avance en la licitación de los caminos del Programa de Construcción y Modernización de Caminos Rurales y Alimentadores									
Causa	Originalmente no se etiquetaron recursos en el PEF 2019, durante el ejercicio se realizaron gestiones para transferir recursos por un monto de 1,290.0 mdp para realizar trabajos de construcción y/o modernización en 20 caminos con una meta total de 72.0 km, sin embargo, debido a que una obra presento problemas con el derecho de vía de un tramo, únicamente se realizaron trabajos en 70.5 km y se ejercieron 1,244.52 mdp.						Efecto	No fue posible ejercer la totalidad de los recursos programados	
Porcentaje de avance financiero del Programa de Construcción y Modernización de Caminos Rurales y Alimentadores									
Causa	Originalmente no se etiquetaron recursos en el PEF 2019, durante el ejercicio se realizaron gestiones para transferir recursos por un monto de 1,290.0 mdp para realizar trabajos de construcción y/o modernización en 20 caminos.						Efecto	Se cumple con las licitaciones programadas	