

“ALEX”

Derivado del paso del fenómeno meteorológico por territorio mexicano, se reportan las siguientes afectaciones.

AFECTACIONES PRESENTADAS

Infraestructura carretera

Nuevo León (Carreteras Federales y Autopistas)

A PARTIR DEL 28 DE JULIO YA NO EXISTEN CARRETERAS NI AUTOPISTAS CERRADAS EN LA ENTIDAD.

“ALEX”

Nuevo León (Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras)

Municipio	No. total de caminos afectados	Apertura de caminos	Observaciones
Agualeguas	2	2	Se da paso provisional.
Linares	13	12	12 caminos con paso provisional y en 1 se presentaron derrumbes y socavación.
Iturbide	8	4	En 4 caminos se da paso provisional; en 4 caminos se espera a que baje el nivel del agua.
García	14	14	Se da paso provisional
Vallecillos	17	17	Se da paso con normalidad
Cerralvo	3	3	Se da paso con normalidad
Los Aldama	1	1	Se da paso con normalidad
Los Herrera	1	1	Se da paso con normalidad
Dr. Arroyo	2	2	Se da paso provisional.
Aramberri	8	3	En 3 caminos existe paso provisional; en 4 se espera a que baje el nivel del agua; en 1 se atiende para dar paso provisional
Zaragoza	4	4	Se da paso provisional.
Galeana	13	11	En 11 caminos existe paso provisional; en 1 caminos se presentan derrumbes, asolves en obras de drenaje y tramos destruidos; en 1 caminos la Presidencia Municipal de Montemorelos trabaja en su rehabilitación
Cadereyta	22	22	Se da paso provisional.
Santiago	10		En espera a que baje el nivel del agua para evaluar los daños.
General Terán	31	30	Se da paso provisional en 30 caminos; en 1 se espera a que baje el nivel del agua.
Rayones	8	1	En 1 camino se da paso provisional; en 7 caminos se espera a que baje el nivel del agua
Montemorelos	47	47	Se da paso provisional.
Total	204	174	

"ALEX"

Tamaulipas
(Carreteras Federales y Autopistas)

No.	CARRETERA / TRAMO	UBICACIÓN KM	DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA	INTERRUP. DE TRANSITO		FECHA	ACCIONES REALIZADAS	FECHA DE APERTURA
				TOTAL	PARCIAL			
1	Autopista de cuota Reynosa - Matamoros	52+500 al 55+650	Se cortó la autopista en 250 m de longitud para dar paso al desfogue del río Bravo por el cauce El Culebrón.	X		08-Jul-10	<p>El 8 de julio se realizaron diversos cortes entre los km 52+500 al 56+000 y así desalojar parte del afluente del Río Bravo para evitar inundaciones en zonas pobladas.</p> <p>El 21 de julio se cerró la circulación a vehículos ligeros en el tramo Nuevo Progreso-Matamoros, debido a la inundación del km. 35+000 al 40+000 con un tirante de agua de 25 cms en promedio.</p>	<p>Al 13 de agosto se observa en el tramo afectado una profundidad mayor a 1.0 metros.</p> <p>Como vía alterna se utiliza la carretera federal Matamoros-Reynosa</p>
2		35+000 al 40+000	Cruzamiento de agua por la autopista		X	08-Jul-10	<p>Descenso del nivel de agua.</p> <p>El 4 de agosto se abre a la circulación de vehículos ligeros el cuerpo "A".</p> <p>El 12 de agosto se abre parcialmente el cuerpo "B" (del km 35+546 al 36+750 se encuentra cerrada debido a que se presentan encharcamientos en el acotamiento y el carril de baja velocidad.</p> <p>La ruta alterna es la carretera federal Matamoros-Reynosa.</p>	

"ALEX"

Coahuila
Carreteras Federales

No.	CARRETERA / TRAMO	UBICACIÓN KM	DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA	INTERRUP. DE TRANSITO		FECHA	ACCIONES REALIZADAS	FECHA DE APERTURA
				TOTAL	PARCIAL			
1	Monclova - Piedras Negras Monclova - Sabinas	Puente "Sabinas" Izq. y Der. 113+300 (antes de llegar a Sabinas)	Tirantes de más de 0.5 m sobre la carretera y puentes, que sufrieron el asentamiento de una pila cada uno.		X	05-Jul-10	El 18 de julio se iniciaron de los trabajos de piloteadora para cimentacion de pilotes. El 22 de julio inició construcción de pilotes. Ya han sido demolidos los tramos dañados y se están fabricando trabes. La ruta alterna para llegar a Sabinas y Piedras Negras es: Monclova-Piedras Negras (km 88+400)-El Sauz-Palau-San Juan de Sabinas-Nueva Rosita-Entronque Carretera Monclova-Piedras Negras (km 127+200). Es una ruta estatal.	Se dio paso provisional sobre el puente (cuerpo A) con un carril por sentido. Además, se da paso por la ruta estatal.

“ALEX”

Infraestructura ferroviaria

Nuevo León

No.	VÍA FÉRREA	UBICACIÓN KM	Empresa concesionaria	DESCRIPCIÓN DE EMERGENCIA	INTERRUPCIÓN DE TRÁNSITO		FECHA	ACCIONES REALIZADAS	FECHA DE APERTURA
					Total	Parcial			
1	México- Nuevo Laredo	B-1035+580	Kansas City Southern de México	Afectación en el puente del Río Pesquería en 44 metros de longitud		X	01-jul-10 20:00 hrs.	La concesionaria contrató los servicios de una empresa para que evaluara los daños. No se presentan avances en la reconstrucción del puente, están trabajando en los preliminares.	La empresa ferroviaria ha modificado la fecha de apertura, la cual estima se realice el 5 de septiembre de 2010. En este puente, los trenes pueden rodear por el Libramiento ferroviario y entrar a la ciudad por otras vías

Tamaulipas

A PARTIR DEL 26 DE JULIO YA NO EXISTEN LÍNEAS FÉRREAS OBSTRUIDAS EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS. EN APOYO A LA CIRCULACIÓN DE LOS TRENES LA EMPRESA UTILIZA VEHÍCULOS EXPLORADORES PARA VALORAR LAS CONDICIONES DE LA VÍA.

Coahuila

A PARTIR DEL 8 DE AGOSTO YA NO EXISTEN LÍNEAS FÉRREAS OBSTRUIDAS EN EL ESTADO DE COAHUILA.